



Agenzia Interregionale per il fiume Po

REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI ALESSANDRIA



COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA

Intervento:

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE DIFESE IDRAULICHE IN COMUNE DI CASTELNUOVO B.DA

Oggetto: Cronoprogramma dei lavori

livello di progettazione

ESECUTIVO

Progetto:



Sandiano ing. Stefano

Via Aspromonte 16
15121 - Alessandria
P. IVA n. 01878150067
Tel. 347-4059163

Sede operativa: Via Aspromonte 16 - Alessandria - Tel/Fax: 0131 288369

data Febbraio 2017

scala

revisione

I

data

02.05.2017

Il Sindaco

Il Segretario

Il Responsabile Unico del Procedimento

elaborato n.

LI-II A13

N°	Nome attività	Durata	Inizio	Fine
1	lotto I - allestimento cantiere	2	05/03/2018	06/03/2018
2	Apposizione segnaletica cantiere	1	05/03/2018	05/03/2018
3	Montaggio recinzione di cantiere	1	05/03/2018	05/03/2018
4	Montaggio bagni chimici e baracche	1	06/03/2018	06/03/2018
5	adeguamento argine e strada	9	29/03/2018	06/04/2018
6	Rimozione cassonetto stradale e strato di...	1	29/03/2018	29/03/2018
7	Scavo di ammorsamento	1	30/03/2018	30/03/2018
8	Formazione di rilevati	5	31/03/2018	04/04/2018
9	Fondazione stradale	2	05/04/2018	06/04/2018
10	stesa terra agraria e semina	1	04/04/2018	04/04/2018
11	adeguamento ponticello e posa clapet	33	06/04/2018	08/05/2018
12	Perforazioni armate	3	06/04/2018	08/04/2018
13	Cassature in legno	8	08/04/2018	15/04/2018
14	Ferro in opera	5	14/04/2018	18/04/2018
15	Getto di calcestruzzo	2	19/04/2018	20/04/2018
16	Vibrazione calcestruzzo	2	19/04/2018	20/04/2018
17	Disarmo strutture c.a.	2	01/05/2018	02/05/2018
18	posa valvola clapet	2	03/05/2018	04/05/2018
19	Fondazione stradale	4	05/05/2018	08/05/2018
20	OPERE DI DIFESA: arginello	24	06/03/2018	29/03/2018
21	scotico per ammorsamento	3	06/03/2018	08/03/2018
22	Posa di piloti in legno e cavi acciaio	7	09/03/2018	15/03/2018
23	Posa georeti metalliche per opere di...	6	16/03/2018	21/03/2018
24	Posa terre a tergo della georete e...	7	18/03/2018	24/03/2018
25	Stendimento teli di geotessile e similari	3	27/03/2018	29/03/2018
26	RIMOZIONE DEL CANTIERE	3	10/05/2018	12/05/2018
27	Smontaggio bagni chimici e baracche	2	10/05/2018	11/05/2018
28	Smontaggio recinzione cantiere	1	12/05/2018	12/05/2018
29	lotto II - difesa in terra	23	09/04/2018	01/05/2018
30	Scavo a sezione obbligata con mezzi...	3	09/04/2018	11/04/2018
31	Compattazione di rilevati o fondazioni...	4	11/04/2018	14/04/2018
32	Posa tubazioni grandi dimensioni	6	14/04/2018	19/04/2018
33	Adeguamento scatolari in c.a.	8	20/04/2018	27/04/2018
34	Rinterri	2	30/04/2018	01/05/2018
35	Totale lavori	69	05/03/2018	12/05/2018

